

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

CADASTRO DE OBRAS EM EXECUÇÃO

Período: 1º Semestre 2015

Função de Governo	Órgão Contratante	Denominação / Destinação da Obra	Endereço da Obra	Previsões		Meta Física Anual / Atendimento da população	Valor Inicial Previsto	Valor Total Contratado	Nome da(s) Empresa(s) Contratada(s)	Data de Início da Obra	Valor Total dos Termos Aditivos	Reajuste ou Revisão do Contrato em % (9)	Nível de Execução Física	Valor Total Pago	Data Prevista para Conclusão (Contrato)	Situação da Obra	Data do Recebimento Definitivo	Nome do Servidor Responsável	Observações
				PPA	LDO														
Administração	Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema	Reforma de Telhado do imóvel de propriedade do IPRED	Rua Amélia Eugênia, 397 - Centro - Diadema/SP	não	não	Melhoria para 50 servidores	R\$ 988.870,85	R\$ 882.850,62	DB Construções Ltda	11/08/2014	R\$ 0,00	0,00%	100%	R\$ 765.325,11	10/02/2015	Concluída	A Emitir	Rosane Hissami Karimata	Processo de Compras: 045/2014 - Edital Nº: 01/2014 - ADITIVO 01/2014
Administração	Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Diadema	Implantação de Instal. de Combate e Prevenção de Incêndio	Rua Amélia Eugênia, 397 - Centro - Diadema/SP	não	não	Atend. anual de 71.740 munícipes	R\$ 411.828,84	R\$ 200.579,52	ACI - Com. Serv e Ass de Seg Contra Incêndio	06/11/2014	R\$ 48.000,00	23,93%	100%	R\$ 248.579,53	05/02/2015	Concluída	A Emitir	José Armando Loures Vieira	Processo de Compras: 133/2014 - Edital Nº: 02/2014 - ADITIVO 03/2015
Saneamento	Companhia de Saneamento de Diadema	Complementação da Setorização - Eldorado	Bairro Eldorado	sim	sim	Ág.: 724 m	R\$ 580.474,72	R\$ 565.947,48	Goiania Mauá Construtora LTDA	24/02/2014	R\$ 0,00	6,56%	100%	R\$ 583.601,89	24/02/2015	concluído	emitido em 15/04/2015	Engª Emília Uehara	PC 99/13 - CP 08/13 - Aditivo nº01/14 de 20/08/2014 - prorrogação por mais 06 meses a partir de 23/08/2014;
Saneamento	Companhia de Saneamento de Diadema	Obras Compl. e Hidr. da Ampliação de Res. do Setor Eldorado	Bairro Eldorado	sim	sim	Ág.:132 m	R\$ 943.138,96	R\$ 929.140,00	Goiania Mauá Construtora LTDA	18/02/2013	R\$ 57.372,25	5,84%	100%	R\$ 943.172,63	18/08/2014	concluído	emitido em 29/05/2015	Engª. Emília Uehara	PC 150/12 - CP 08/12 - Aditivo nº 01/13 de 26/09/2013 - acréscimo de 6,17% fundamentado no artigo 65 inciso I "b" e inciso 1º da Lei 8666/93 e suas alterações; Aditivo nº 02/13 de 14/02/2014 - prorrogação por mais 06 meses a partir de 18/02/2014.
Saneamento	Companhia de Saneamento de Diadema	Execução de Redes de Esgoto (Orense e Psg. Oliveira)	Orense x Fábio Eduardo Ramos Esquivel e Psg. Oliveira x Tv. Novo Horizonte	sim	sim	Esg.: 546,19 m	R\$ 350.007,82	R\$ 343.812,45	Goiania Mauá Construtora LTDA	24/02/2014	R\$ 0,00	6,56%	100%	R\$ 314.979,79	24/02/2015	concluído	emitido em 29/05/2015	Engª. Emília Uehara	PC 123/13 - TP 09/13 - Aditivo nº01/14 de 20/08/2014 - prorrogação por mais 06 meses a partir de 23/08/2014.
Saneamento	Companhia de Saneamento de Diadema	Execução Coletor Tronco Canhema	Córrego Canhema	sim	sim	Esg.: 179,76 m	R\$ 255.574,49	R\$ 250.090,97	Goiania Mauá Construtora LTDA	27/03/2014	R\$ 0,00	7,70%	100%	R\$ 233.447,38	27/03/2015	concluído	emitido em 29/05/2015	Engª. Emília Uehara	PC 17/14 - TP 02/14 - Aditivo nº01/14 de 18/09/2014 - prorrogação por mais 06 meses a partir de 26/09/2014.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

CADASTRO DE OBRAS EM EXECUÇÃO

Período: 1º Semestre 2015

Urb./Habitaco	Secretaria de Habitaco e Desenvolvimento Urbano	Construo de 60 Unid Habitacionais Piraporinha I	Avenida Presidente Juscelino Kubtchec, 1475	sim	sim	60 famlias	R\$ 5.916.825,92	R\$ 5.374.220,72	Construtural Engenharia e Construes Ltda	28/03/2011	(R\$ 1.059.434,55)	1,99%	69%	R\$ 3.202.070,13	24/08/2015	Parada / Falta de Recursos	a emitir	Wagner Lamonica / Olavo Silveira	PC 466/10. Aditivo n01/12 prorrogao de prazo por mais 08 meses; Aditivo n02/12 prorrogao de prazo em mais 06 meses. Aditivo n03/13 prorrogao de prazo por mais 04 meses. Aditivo n04/13 prorrogao de prazo por mais 06 meses. Aditivo n05/13 supresso do valor contratual em 19,0177%. Aditivo n05/14 prorrogao de prazo em mais 60 dias. Aditivo n06/14 prorrogao por mais 60 dias. Aditivo n07/14 prorrogao de prazo em 60 dias. Aditivo n08/14 prorrogao de prazo em mais 60 dias. Aditivo n09/14 prorrogao de prazo em mais 06 meses. ADITIVO 11/2014: Re-Ratificao da numerao dos Aditivos n06/2014 à 10/2014. Aditivo 12/2015 cancela a apostila n03/13 referente ao reajuste no valor de R\$248.087,58. Aditivo n13/2015 altera a apostila n05/2015 altera a apostila n05/15 passando a ter o seguinte percentual/nroco: 0,051353%
Urb./Habitaco	Secretaria de Habitaco e Desenvolvimento Urbano	Urbanizao de Assentamentos Precrios e Construo de 79 Unidades Habitacionais no Ncleo Habitacional Beira Rio.	Travessa Beira Rio – Bairro Serraria.	sim	sim	227 famlias	R\$ 6.429.661,49	R\$ 6.397.285,27	M Thomaz Construes e Servios LTDA	02/10/2014	(R\$ 18.111,69)	0,00%	31%	R\$ 311.930,11	22/11/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Armando Vieira	PC 60/14 - Aditivo n01/14 - supresso de 0,28%
Urb./Habitaco	Secretaria de Habitaco e Desenvolvimento Urbano	Urbanizao do Ncleo Habitacional Yamber	Rua Ipo - Inamar	sim	sim	24 famlias	R\$ 2.336.975,94	R\$ 1.889.511,17	Verstil Engenharia Ltda.	25/08/2011	111.547,31-(97.027,79)	0,00%	32%	R\$ 606.819,58	23/10/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Armando Vieira	PC 182/11 - CP 03/11 -Aditivo n.01/12 - Prorrogao de Prazo e Valor (acrscimo em R\$73.753,79) e prorrogado por mais 6 meses; Aditivo n 02 - prorrogado por mais 10 meses. Aditivo 03/2013 supresso (R\$97.027,79); aditivo 04/2013 Valor (acrscimo em R\$37.793,52)- Aditivo n.05/2013 - prorrogado por mais 12 meses (20/10/14); Aditivo n.06/2014 prorrogao de prazo por mais 12 meses; Aguardando a liberao da Caixa Economica Federal quanto a reprogramao e

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

CADASTRO DE OBRAS EM EXECUÇÃO

Período: 1º Semestre 2015

Urb./Habituação	Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano	Construção de 40 Unidades Habitacionais (Blocos 5 E 6), Centro Comunitário e Complementação de Infra-estrutura do Conjunto Habitacional Júpiter II	Rua Jupiter - Serraria	sim	sim	40 famílias	R\$ 2.588.786,45	R\$ 2.451.801,93	ECG Engenharia Construções e Geotecnia Ltda.	01/09/2011	(R\$353.721,09) + R\$ 578.587,42	0,67%	75%	R\$ 1.818.683,45	16/10/2015	Parada / Falta de Recursos	a emitir	Eng. Armando Vieira	PC 259/11 - CP 04/11 - Aditivo nº01, prorrogação 121 DIAS e Aditivo nº 2 - prorrogação de 180 dias. ADITIVO 03/2013 - prorrogação de 90 dias; Aditivo nº.04/2013 prorrogado o prazo por mais 180 dias (26/03/2014); Aditivo nº05/14 - prorrogação de prazo por mais 180 dias; Aditivo nº.06/14 prorrogação de prazo por mais 270 dias; Aditivo nº 07/15 supressão no valor contratual em 14,44%. Aditivo nº05/15 acréscimo no valor contratual em 23,60%. Não houve evolução do Nivel de Execução devido a reprogramação que esta em
Urb./Habituação	Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano	Execução da Construção de 160 unidades habitacionais e obras de Infraestrutura do Conjunto Habitacional Pau do Café	Rua Pau do Café Jardim Casa Grande - Diadema	sim	sim	160 famílias	R\$ 10.452.069,04	R\$ 10.242.361,58	ECG Engenharia Construções e Geotecnia Ltda.	17/05/2012	R\$ 0,00	0,22%	24%	R\$ 1.848.714,00	15/08/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Armando Vieira	PC 731/11 - CP 11/11 - Aditivo nº01/2013 prorrogação de prazo em mais 9 meses; Aditivo nº.02/2014 prorrogação de prazo em mais 12 meses.
Urb./Habituação	Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano	Execução das obras de infraestrutura e melhoria de 22 unidades Habitacionais no Complexo Caviuna	Rua Caviuna x Av. Chico Mendes	sim	sim	760 famílias	R\$ 6.910.272,73	R\$ 5.958.890,78	Versátil Engenharia Ltda.	10/09/2012	R\$ 0,00	0,00%	0%	R\$ 30.928,38	10/09/2015	Outros	a emitir	Eng. Armando Vieira	PC 730/11 - CP 09/11 - Aditivo nº. 01/14 - prorrogação de prazo por mais 18 meses - Contrato rescindio amigavelmente em 30/06/2015, com fulcro no artigo 79, inciso II
Urb./Habituação	Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano	Obras de urbanização de Assentamentos Precários- Núcleo Habitacional Novo Habitat - Lote 1	Avenida Doutor Ulisses Guimarães	sim	sim	119 famílias	R\$ 3.346.050,32	R\$ 3.344.563,17	Versátil Engenharia Ltda.	06/05/2013	(R\$ 1.487,14)	0,00%	4%	R\$ 122.793,17	05/06/2015	Parada / Falta de Recursos	a emitir	Eng. Armando Vieira	PC 086/12 - CP 05/12 - Aditivo Nº 01/2013, 10/06/13 - supressão Valor; Aditivo nº02/2014 prorrogação de prazo por mais 12 meses. Não houve andamento da obra tendo em vista readequações que estão em análise da Caixa Economica Federal
Urb./Habituação	Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano	Construção de 17 unidades habitacionais (Embrões) no Nucleo Naval	Rua Vereador Rubens de Oliveira	sim	sim	17 famílias	R\$ 721.028,14	R\$ 678.880,38	Versátil Engenharia Ltda.	09/02/2015	R\$ 71.689,77	0,00%	2%	R\$ 0,00	09/10/2015	Em andamento	a emitir	Wagner Lamonica / Olavo Silveira	PC 785/11 - TP 1/12 - Obra em andamento Termo Aditivo nº. 01/2014; Termo re-ratificação nº. 02/2015 e Termo de Re-Ratificação nº. 03/2015
Urb./Habituação	Secretaria de Habitação e Desenvolvimento Urbano	Construção de Embrião e Obras de Melhorias Habitacionais no Núcleo Habitacional Antonio Palombo	Avenida Prestes Maia, altura numero 2080/Passagem Caracol	sim	sim	17 Famílias	R\$ 366.987,73	R\$ 364.181,44	DB Construções Ltda	22/06/2015	49.677,32 - (82.478,30)	0,00%	0%	R\$ 0,00	22/01/2016	Em andamento	a emitir	Eng. Armando Vieira	PC 243/14 - TP09/14 - Termo Aditivo nº01/15 acréscimo de quantidades em 13,58% - Temo Aditivo nº.02/15 - supressão de valor contratual em 22,65%. Novo valor contratual em R\$331.381,06

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA																			
CADASTRO DE OBRAS EM EXECUÇÃO																			
Período: 1º Semestre 2015																			
Urb./Habit	Secretaria de Serviços e Obras	Canalização do Córrego dos Monteiros, Pavimentação e Obras Complementares entre a Rua Guarani e Avenida Dom Pedro I	Córrego dos Monteiros, entre a Rua Guarani e a Av. Dom Pedro I	sim	sim	5000 habitantes	R\$ 16.476.920,62	R\$ 12.143.607,34	Compec Galasso Engª e Construções Ltda	30/04/2010	R\$ 1.022.006,50	5,99%	90%	R\$ 9.556.333,38	27/10/2015	Em andamento	a emitir	Engº. Heitor Piccinini Filho	PC 258/09 - CP 01/10 - Aditivo nº. 01/11 - Prorrogação de Prazo por mais 10 meses; Apostila 01/11 referente a reajuste; Aditivo nº02/12 Prorrogação de Prazo por mais 12 meses; Aditivo 03/13 Prorrogação de Prazo por mais 02 meses; Ofício 453/13 Paralisação da obra a partir de 01/04/13; Aditivo nº.04/14 Prorrogação de Prazo por mais 12 meses e acréscimo de
Urb./Habit	Secretaria de Serviços e Obras	Construção de Rotatória na Rua Bandeirantes – Lote 2.	Rua Bandeirantes (Lote 2)	sim	sim	25.000 habitantes	R\$ 160.450,75	R\$ 145.285,39	Eplan Projetos e Construções LTDA		R\$ 0,00	0,00%	0%	R\$ 0,00	Sem Previsão	Parada / Falta de Recursos	a emitir	Engº. Heitor Piccinini Filho	PC 498/13 - TP 15/13 - Esclarecemos que no cadastro eletrônico do semestre anterior, por um lapso da nossa parte, informamos que já havia sido dada Ordem de Início dos Serviços, onde até a presente data não aconteceu. Com as escusas de praxes, favor desconsiderar.
Urb./Habit	Secretaria de Serviços e Obras	Melhoria do Sistema de Galeria de Águas Pluviais e Recapeamento Asfáltico na Rua Tapuias e Bororós	Rua Tapuias e Bororós	sim	sim	8.000 habitantes	R\$ 537.616,42	R\$ 520.829,06	Versátil Engenharia Ltda.	27/06/2013	R\$ 97.959,37	0,00%	50%	R\$ 55.997,10	26/09/2015	Em andamento	a emitir	Engº. Heitor Piccinini Filho	PC 173/13 - TP 04/13 - Aditivo Nº 01/13 - Retificou o valor contratual passando de R\$ 520.829,06 para R\$ 472.723,47; Aditivo nº. 02/13 prorrogado o prazo por mais 03 meses a partir de 27/09/13; Aditivo nº. 03/13 - prorrogado o prazo por mais 03 meses a partir de 27/12/13 e acréscimo de quantidades em 20,72% - Aditivo Nº 04/14 Prorrogação de prazo em mais 04 meses a partir de 27/03/2014; Aditivo nº05/14 prorrogação de prazo por mais 03 meses a partir de 27/07/14; Aditivo nº. 06/2014 - Prorrogação de prazo por mais 03 meses a partir de 27/10/2014; Aditivo nº07/2015 Prorrogação de prazo em mais 03 meses. Aditivo nº.08/15 prorrogação de prazo por mais
Urb./Habit	Secretaria de Serviços e Obras	Canalização do Córrego Canhema e obras complementares	Córrego Canhema (Lote 3) Entre a Av. das Ameixeiras e Av. Samuel Aizemberg - Canhema	sim	sim	6.000 habitantes	R\$ 2.743.366,35	R\$ 2.084.883,68	Compec Galasso Engª e Construções Ltda	01/10/2013	R\$ 78.393,97	0,00%	85%	R\$ 765.701,13	01/04/2015	Outros	a emitir	Engº. Heitor Piccinini Filho	PC 254/12 - CP 12/12 - Aditivo 01/14 - acréscimo de quantidades em 3,77%;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

CADASTRO DE OBRAS EM EXECUÇÃO

Período: 1º Semestre 2015

Urb./Habituação	Secretaria de Serviços e Obras	Recuperação do Pavimento Asfáltico do Corredor de Ligação entre o Município de Diadema e Região do ABC - Sentido Diadema SBC	Avenida Fábio Eduardo Ramos Esquivel e Corredor ABD	sim	sim	200.000 habitantes	R\$ 1.495.340,95	R\$ 1.369.894,11	Versátil Engenharia Ltda.	18/06/2014	R\$ 0,00	0,00%	80%	R\$ 38.701,96	17/09/2015	Em andamento	a emitir	Engº. Heitor Piccinini Filho	PC 532/13 - TP 17/13 - Aditivo Nº 01/14 - Retificado o valor contratual passando de R\$ 1.369.894,11 para R\$ 1.350.397,94; Aditivo nº.02/14 prorrogação de prazo por mais 03 meses a partir de 18/08/2014; Aditivo nº.03/14 prorrogação de prazo por mais 03 meses a partir de 18/11/2014. Aditivo nº.04/14 prorrogação de prazo por mais 03 meses a partir de 18/02/2015. Aditivo nº.05/14 prorrogação de prazo por mais 04 meses a partir de 18/05/2015. Aditivo Aguardando a liberação de recursos pela Caixa Economica Federal para
Urb./Habituação	Secretaria de Serviços e Obras	Recapeamento asfáltico de diversas ruas (Lote 1)	Rua Adelino Tinti, Visconde de Ouro Preto, Visconde de Itaboraí, Visconde de Inhaúma, Visconde de Cabo Frio e outras.	sim	sim	1.500 habitantes	R\$ 390.286,51	R\$ 345.703,15	Versátil Engenharia Ltda.	23/10/2014	R\$ 0,00	0,00%	98%	R\$ 335.886,79	22/10/2015	Em andamento	a emitir	Engº. Heitor Piccinini Filho	PC 281/14 - CP 09/14
Urb./Habituação	Secretaria de Serviços e Obras	Recapeamento asfáltico de diversas ruas (Lote 2)	Diversas ruas dos Bairros Jd. Alba, Campanário, Centro, Taboão e Casa Grande	sim	sim	3.000 Habitantes	R\$ 677.099,68	R\$ 602.806,03	Versátil Engenharia Ltda.	23/10/2014	R\$ 0,00	0,00%	98%	R\$ 591.573,44	22/10/2015	Em andamento	a emitir	Engº. Heitor Piccinini Filho	PC 281/14 - CP 09/14
Cultura	Secretaria de Serviços e Obras	Construção da Praça do PEC	Av. Chico Mendes com a Av. Afonso Monteiro da Cruz	sim	sim	108.000 habitantes	R\$ 2.607.733,07	R\$ 2.509.384,04	Pilão Engenharia Ltda.	09/09/2013	R\$ 0,00	0,00%	75%	R\$ 912.378,28	08/10/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC 209/12 - CP 14/12 - Aditivo 01/2013 re-ratificação do valor contratual alterando para R\$ 2.454.173,99. Aditivo 02/14 prorrogação de prazo por mais 04 meses a partir de 09/09/14 - Aditivo 03/15 prorrogação de prazo por mais 04 meses a partir de 09/01/2015. Termo Aditivo nº04/15 - Prorrogação por mais 05 meses a contar de 09/01/15
Educação	Secretaria de Serviços e Obras	Construção da Creche Sagrado Coração de Jesus	Av. Fundibem, 670	não	sim	150 alunos	R\$ 3.666.846,33	R\$ 3.078.959,90	Ematec Eng. De Sistemas de Manut. Ltda	03/09/2012	R\$ 0,00	0,00%	65%	R\$ 1.903.277,30	02/10/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC 234/12- ADITIVO 01/13 - prorrogação de prazo por mais 150 dias a partir de 02/09/2013 - Aditivo 02/14 - prorrogação de prazo por mais 05 meses. Aditivo 03/2014 prorrogação de prazo por mais 5 meses a contar de 03/07/14 - Aditivo 04/14 prorrogação de prazo por mais 05 meses a contar de 03/12/14. Termo Aditivo nº.05/15 prorrogação de prazo por mais 05 meses a

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

CADASTRO DE OBRAS EM EXECUÇÃO

Período: 1º Semestre 2015

Educação	Secretaria de Serviços e Obras	Construção da Creche Irmã Dulce	Rua Bolchevick s/n	sim	sim	140 alunos	R\$ 2.588.082,27	R\$ 2.173.061,24	Ematec Eng. De Sistemas de Manut. Ltda	21/11/2012	R\$ 0,00	0,00%	55%	R\$ 1.081.232,15	20/09/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC 162/12 - CP 08/12 - Aditivo nº.01/13 - Prorrogado o prazo por mais 06 meses a contar de 21/11/13. - Aditivo nº. 02/14 - Prorrogação de prazo por mais 06 meses a contar de 21/05/14 - Aditivo 03/14 prorrogação de prazo por mais 5 meses a contar de 21/11/14 . Aditivo nº. 04/15 - Prorrogação de prazo por mais 06 meses a contar de 21/11/14
Educação	Secretaria de Serviços e Obras	Construção da Creche Naval	Rua Idealópolis s/n	sim	sim	200 alunos	R\$ 2.868.148,05	R\$ 2.612.989,87	Construtora Porto Construções e Projetos LTDA	03/09/2012	R\$ 0,00	0,00%	75%	R\$ 1.412.898,13	02/09/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC 236/12 - CP 10/12 - Aditivo 01/2013 Re-Ratificação do Valor Contratual de R\$ 2.612.989,87 para R\$ 2.612.533,54. Aditivo nº. 02/13 - Prorrogação de prazo em mais 06 meses a contar de 03/09/13 - Aditivo nº. 03/14 - Prorrogação de prazo em mais 06 meses a contar de 03/03/14. - Aditivo 04/14 prorrogação de prazo por mais 6 meses a contar de 03/09/14. Termo Aditivo nº05/15 prorrogação de prazo por mais 06 meses a contar de 03/09/14
Educação	Secretaria de Serviços e Obras	Construção da Creche Ilheus	Rua Tieta do Agreste/Rua Gabriela	sim	sim	240 alunos	R\$ 3.398.236,19	R\$ 3.079.468,08	Construtora Porto Construções e Projetos LTDA	26/11/2012	R\$ 0,00	0,00%	90%	R\$ 2.841.263,72	25/09/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC 261/12 - CP 13/12 - Aditivo nº. 01/13 prorrogação de prazo por mais 05 meses - Aditivo nº. 02/14 - Prorrogação de prazo por mais 06 meses, a contar de 26/05/14 - Aditivo 03/14 prorrogação por mais 6 meses a contar de 26/11/14. Aditivo 04/15 - Prorrogação de prazo por mais 04 meses a contar de 26/05/14
Educação	Secretaria de Serviços e Obras	Reforma e Adaptação De Acessibilidade Nas Escolas Municipais: Anita Catarina Malfati-Lote 2	Rua Ari Barroso, 290 - Jardim do Parque	sim	sim	618 alunos	R\$ 554.710,82	R\$ 549.675,32	Lemam Construções e Comercio Ltda.	06/01/2015	R\$ 0,00	0,00%	90%	R\$ 386.352,00	05/08/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC-608/14 - Termo Aditivo nº01/15 prorrogação de prazo por mais 02 meses a partir de 06/06/15
Educação	Secretaria de Serviços e Obras	Reforma e Adaptação De Acessibilidade nas Escolas Municipais: Annete Melchiorretto-Lote 1	Rua Manoel Mota, 16 - Eldorado	sim	sim	873 alunos	R\$ 928.537,05	R\$ 919.301,88	Lemam Construções e Comercio Ltda.	06/01/2015	R\$ 0,00	0,00%	90%	R\$ 481.610,09	05/08/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC-608/14 - Termo Aditivo nº01/15 prorrogação de prazo por mais 02 meses a partir de 06/06/15
Educação	Secretaria de Serviços e Obras	Reforma e Adaptação De Acessibilidade nas Escolas Municipais: Olga Benário-Lote 2	Rua São Genaro, 162	sim	sim	216 alunos	R\$ 1.018.861,53	R\$ 927.165,63	Teto Construtora S/A	02/03/2015	R\$ 0,00	0,00%	80%	R\$ 911.328,60	01/08/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC-609/2013

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA																			
CADASTRO DE OBRAS EM EXECUÇÃO																			
Período: 1º Semestre 2015																			
Educação	Secretaria de Serviços e Obras	Reforma e Adaptação De Acessibilidade nas Escolas Municipais: Irmã Dulce-Lote 1	Rua Armelin A. F. Coutinho, 320 - Parque Real	sim	sim	170 alunos	R\$ 681.274,24	R\$ 619.954,02	Teto Construtora S/A	26/11/2014	R\$ 0,00	0,00%	100%	R\$ 619.954,02	25/04/2015	Concluída	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC-609/2013
Esporte	Secretaria de Serviços e Obras	Quadra Jd Inamar (rua das Margaridas) Lote 1	Rua das Margaridas - Jd Inamar	sim	sim	1000 habitantes	R\$ 182.036,69	R\$ 163.828,66	Costa e Zampieri	05/02/2015	R\$ 0,00	0,00%	90%	R\$ 0,00	04/07/2014	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC-210/13. Termo Aditivo nº01/14 Re-ratificação do valor contratual (desoneração) Novo valor contratual R\$158.610,35; Termo Aditivo nº.02/15 prorrogação de prazo por mais 02 meses a contar de 05/05/15
Esporte	Secretaria de Serviços e Obras	Campo de Vila Alice - Grama Sintética	Rua Guairá, 345, Vila Alice	sim	sim	2000 habitantes	R\$ 928.277,75	R\$ 804.358,62	Soccer Grass	23/02/2015	R\$ 0,00	0,00%	75%	R\$ 105.971,57	22/07/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC-545/13. Aditivo 01/14 - prorrogação de prazo por mais 02 meses a contar de 23/05/15
Meio Ambiente	Secretaria de Serviços e Obras	Praça Juarez Rios de Vasconcelos	Av. Vereador Juarez Rios de Vasconcelos - Centro	sim	sim	200 habitantes	R\$ 343.251,96	R\$ 219.895,67	Engiver Construtora e Pavimentadora Ltda.	06/04/2015	R\$ 0,00	0,00%	40%	R\$ 198.652,56	05/08/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC-381/14
Saúde	Secretaria de Serviços e Obras	Reforma e Ampliação Da Unidade de Saúde (PSF) Casa Jardim Inamar - Lote 1	Rua Vega, 122	sim	sim	32618 habitantes	R\$ 440.446,56	R\$ 436.042,56	DB Construções Ltda.	25/08/2014	R\$ 0,00	0,00%	100%	R\$ 436.020,57	24/04/2015	Concluída	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC-460/13. Termo Aditivo nº 01/14 - prorrogação de prazo em mais 04 meses a contar de 25/12/14
Saúde	Secretaria de Serviços e Obras	Reforma da Unidade Básica de Saúde Ernesto Che Guevara - Parque Real - Lote 2	Rua do Tanque, 129	sim	sim	23446 habitantes	R\$ 300.808,77	R\$ 297.783,80	JLA Construções e Comercio Ltda. - EPP	01/09/2014	R\$ 0,00	0,00%	99%	R\$ 275.953,19	14/07/2015	Concluída	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC-460/13 - Termo Aditivo nº.01/14- prorrogação de prazo em mais 04 meses a contar de 25/12/14. Termo Aditivo nº.02/15 prorrogação de prazo por mais 02 meses a contar de 14/07/15.
Saúde	Secretaria de Serviços e Obras	Reforma da UBS - Unidade Básica de Saúde Parque Reid	Rua Serra do Maracujá, 49- Jd. Reid	sim	sim	18893 habitantes	R\$ 360.351,96	R\$ 360.351,96	JLA Construções e Comercio Ltda. - EPP	08/09/2014	R\$ 0,00	0,00%	100%	R\$ 356.710,37	07/07/2015	Concluída	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC-130/14 - Termo Aditivo nº.01/15- prorrogação de prazo em mais 04 meses a contar de 08/01/15. Termo Aditivo nº02/15 - prorrogação de prazo por mais 02 meses a contar de 08/05/15.
Saúde	Secretaria de Serviços e Obras	Reforma Ampliação da UBS Unidade Básica de Saúde Eldorado	Av. Nossa Senhora dos Navegantes, 288	sim	sim	26.896 habitantes	R\$ 1.175.130,18	R\$ 1.139.910,28	Lemam Construções e Comercio Ltda.	09/06/2015	R\$ 0,00	0,00%	10%	R\$ 0,00	08/10/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC-559/14
Saúde	Secretaria de Serviços e Obras	Reforma da UBS - Unidade Básica de Saúde Da Vila Conceição	Rua dos Bororos, 80 - Conceição	sim	sim	20.237 habitantes	R\$ 225.906,86	R\$ 199.393,43	DB Construções Ltda.	26/05/2015	R\$ 0,00	0,00%	15%	R\$ 0,00	25/07/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC-533/2014 TP 011/15

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE DIADEMA

CADASTRO DE OBRAS EM EXECUÇÃO

Período: 1º Semestre 2015

Saúde	Secretaria de Serviços e Obras	Reforma da UBS - Unidade Básica de Saúde Jardim Das Nações	Rua Italia, 290	sim	sim	21.145 habitantes	R\$ 562.722,09	R\$ 506.456,40	Teto Construtora S/A	25/05/2015	R\$ 0,00	0,00%	40%	R\$ 55.418,68	24/09/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC-473/14
Saúde	Secretaria de Serviços e Obras	Reforma da UBS - Unidade Básica de Saúde Jardim Nova Conquista	Av. Presidente Jucelino, 759	sim	sim	14.170 habitantes	R\$ 340.834,55	R\$ 313.558,64	Teto Construtora S/A	25/05/2015	R\$ 0,00	0,00%	75%	R\$ 118.351,84	24/07/2015	Em andamento	a emitir	Eng. Heitor Piccinini Filho	PC-555/14